

OPERE DI COMPLETAMENTO (LL. n.341795, n.135/97, n.208/98)

TAB. A

| Progetto A/G.C. | Ente | Descrizione | Regione | Finanziamenti | Legge | Situazione lavori | |
|---------------------------|------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|----------------------|---|
| | | | | Lire | | avanzamento | |
| Regione Abruzzo | | | | | | | |
| 5 | CB | INTERNO | OPERE COMPLETAMENTO IMPIANTO IRRIGUO SAGITTARIO A SERVIZIO TERRITORIO CONSORTILE COMUNI BUGNARA-PREZZA-PRATOLA PELIGNA-ROCCACASALE E CORFINIO | ABRUZZO | 25.000.000.000 | 135/97 | concessione chiusa |
| 6 | CB | CENTRO | PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO AREE IRRIGUE SINISTRA PESCARA E PER IL POTENZIAMENTO ADDUTTORE - COMPLETAMENTO FUNZIONALE | ABRUZZO | 18.400.000.000 | 135/97 | 32,24% contratto rescisso in corso lavori complementari |
| 7 | CB | SUD | VASCHE DI DECANTAZIONE A VALLE DELLA TRAVERSA S. GIOVANNI LIPIONI | ABRUZZO | 4.500.000.000 | 135/97 | concessione chiusa |
| 8 | CB | NORD | SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO TRAVERSA SUL F. VOMANO ED IRRIGAZIONE VALLI VOMANO E TORDINO - 8 LOTTO | ABRUZZO | 22.900.000.000 | 135/97 | concessione chiusa |
| 28 | CB | CENTRO | DIGA DI PENNE SUL FIUME TAVO. OPERE DI COMPLETAMENTO | ABRUZZO | 2.000.000.000 | 208/98 | concessione chiusa |
| 29 | CB | OVEST | PROGETTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO IRRIGUO DEL FUCINO SUB COMPENSORIO DI ORTUCCHIO | ABRUZZO | 6.952.000.000 | 208/98 | concessione chiusa |
| 30 | CB | CENTRO | TRASFORMAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO A SERVIZIO IV ZONA IRRIGUA - LOTTO B - 1 STRALCIO | ABRUZZO | 1.500.000.000 | 208/98 | concessione chiusa |
| Regione Basilicata | | | | | | | |
| 9 | CB | VULTURE ALTO BRADANO | OPERE COMPLETAMENTO FUNZIONALE PER RENDERE FRUIBILE L'INVASO DELLA DIGA LAMPEGGIANO E L'INTEGRAZIONE IRRIGUA | BASILICATA | 20.000.000.000 | 135/97 | concessione chiusa |
| Regione Calabria | | | | | | | |
| 19 | CB | RIUNITI CZ CB BASSA VALLE NETO | ADDUZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA RETE IRRIGUA BASSA VALLE NETO - 1 LOTTO - 1 STRALCIO | CALABRIA | 23.400.000.000 | 135/97 | lavori collaudati |
| 20 | CB | CAULONIA | LAVORI PER L'UTILIZZAZIONE IRRIGUA DELLE ACQUE DELL'INVASO SUL TORRENTE LORDO - 1 STRALCIO | CALABRIA | 22.400.000.000 | 135/97 | concessione chiusa |

OPERE DI COMPLETAMENTO (LL. n.341795, n.135/97, n.208/98)

TAB. A

| Progetto A/G.C. | Ente | | Descrizione | Regione | Finanziamenti | Legge | Situazione lavori |
|-------------------------|------|--------------------------|--|----------|----------------|--------|--|
| | | | | | Lire | | avanzamento |
| 21 | CB | RIUNITI CZ | COMPLETAMENTO ED AUTOMAZIONE IMPIANTO IRRIGUO DI ISOLA CAPO RIZZUTO | CALABRIA | 4.500.000.000 | 135/97 | concessione chiusa |
| | | CB CASTELLA CAPO COLONNA | | | | | |
| Regione Campania | | | | | | | |
| 1 | CB | VELIA | COMPLETAMENTO FUNZIONALE SCHEMA IDRICO VELIA | CAMPANIA | 82.000.000.000 | 341/95 | opere collaudate |
| 2 | CB | DESTRA SELE | RISTRUTTURAZIONE CANALE PRINCIPALE CON AMMODERNAMENTO RETE IDRICA IN DESTRA SELE - 3 LOTTO | CAMPANIA | 60.000.000.000 | 341/95 | opere collaudate |
| 11 | CB | PAESTUM | LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ESTENDIMENTO RETE IRRIGUA A SERVIZIO CONTRADE CHIORBO-FEUODO-SORVELLA-PONTE BARRIZZO-MATINELLA-JONTA 2 LOTTO-1 STRALCIO FUNZIONALE | CAMPANIA | 30.000.000.000 | 135/97 | chiusura amministrativa |
| 12 | CB | PAESTUM | AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE CANALE PRINCIPALE IRRIGAZIONE DA PROG. 3958 A PROG. 16030 | CAMPANIA | 17.000.000.000 | 135/97 | chiusura amministrativa |
| 13 | CB | SANNIO ALIFANO | COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE IN DESTRA F. VOLTURNO - 3 LOTTO - 1 STRALCIO | CAMPANIA | 17.000.000.000 | 135/97 | 100% lavori ultimati |
| 14 | CB | VOLTURNO | LAVORI DI RICONVERSIONE IRRIGUA E SISTEMAZIONE IDRAULICA ZONA S. TAMMARO-S. MARIA LA FOSSA-GRAZZANISE - 1 LOTTO - 1 STRALCIO | CAMPANIA | 42.000.000.000 | 135/97 | 67% Lavori di completamento in fase di ultimazione |
| 31 | CB | SANNIO ALIFANO | COMPLETAMENTO DELL'IRRIGAZIONE IN DESTRA Fiume VOLTURNO | CAMPANIA | 25.431.000.000 | 208/98 | 100% lavori ultimati da ultimare espropri |
| 32 | CB | PAESTUM | COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE CANALE PRINCIPALE DI IRRIGAZIONE DA PROGR. 16030,09 A PROGR. 27000,0 | CAMPANIA | 16.000.000.000 | 208/98 | concessione chiusa |
| Regione Molise | | | | | | | |
| 15 | CB | PIANA DI VENAFRO | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO RETE IRRIGUA PIANA DI VENAFRO - COMPLETAMENTO FUNZIONALE | MOLISE | 6.200.000.000 | 135/97 | concessione chiusa |

OPERE DI COMPLETAMENTO (LL. n.341795, n.135/97, n.208/98)

TAB. A

| Progetto A/G.C. | Ente | | Descrizione | Regione | Finanziamenti | Legge | Situazione lavori |
|-----------------------|------|--------------------------------|---|---------|----------------|--------|---|
| | | | | | Lire | | avanzamento |
| 16 | CB | DESTRA TRIGNO BASSO BIFERNO | COMPLETAMENTO IMPIANTO DI TELECONTROLLO DEL COMPRESORIO IRRIGUO BASSO BIFERNO | MOLISE | 3.200.000.000 | 135/97 | concessione chiusa |
| 33 | CB | INTEGRALE LARINESE | IRRIGAZIONE DELLE PIANE ALTE DI LARINO CON LE ACQUE DEL FIUME BIFERNO - 2° LOTTO - 2° STRALCIO | MOLISE | 20.505.000.000 | 208/98 | opere collaudate |
| Regione Puglia | | | | | | | |
| 3 | CB | ARNEO | OPERE INTEGRATIVE PER ASSICURARE L'AGIBILITA' FUNZIONALE DELL'INVASO PAPPADAI | PUGLIA | 50.000.000.000 | 341/95 | 70% contratto rescisso in corso redaz. Perizia completam. |
| 17 | CB | MONTANA GARGANO | RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO RETI IRRIGUE A SERVIZIO DEI TERRENI AGRUMETATI RICADENTI NEGLI AGRI DI RODI GARGANICO E VICO DEL GARGANO | PUGLIA | 12.400.000.000 | 135/97 | opere collaudate |
| 18 | CB | CAPITANATA | TRAVERSA SUL TORRENTE VULGANO IN LOCALITA' MEZZANA GRANDE E ADDUTTORE DALLA TRAVERSA ALL'INVASO CELONE | PUGLIA | 52.100.000.000 | 135/97 | 100 chiusura amministrativa |
| 34 | CB | ARNEO | OPERE DI REGOLAZIONE DEL SISTEMA IDRICO "IRRIGAZIONE SALENTO" - NODI DI AVETRANA, MONTERUGA E ZANZARA | PUGLIA | 19.500.000.000 | 208/98 | lavori collaudati da definire espropri |
| 35 | CB | CAPITANATA | ADEGUAMENTO ADDUTTORE FORTORE E COMPLETAMENTO DEI SETTORI SOTTESI ALLE VASCHE N. 7 E N. 8 DISTRETTO 8 | PUGLIA | 12.000.000.000 | 208/98 | concessione chiusa |
| 36 | CB | CAPITANATA | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI BY-PASS DEL CANALE ADDUTTORE DEL TAVOLIERE | PUGLIA | 16.280.000.000 | 208/98 | concessione chiusa |
| 37 | CB | ARNEO | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SCARICO DEL NODO IDRAULICO DI MONTEPARANO E DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL NODO IDRAULICO DI SAVA | PUGLIA | 9.250.000.000 | 208/98 | opere collaudate |

OPERE DI COMPLETAMENTO (LL. n.341795, n.135/97, n.208/98)

TAB. A

| Progetto A/G.C. | Ente | | Descrizione | Regione | Finanziamenti | Legge | Situazione lavori |
|-------------------------|------|----------------------|--|----------|------------------------|--------|--|
| | | | | | Lire | | avanzamento |
| 38 | CB | CAPITANATA | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SCARICO DELLA VASCA N.3 DEL DISTRETTO 11 | PUGLIA | 2.700.000.000 | 208/98 | concessione chiusa |
| Regione Sardegna | | | | | | | |
| 26 | CB | ORISTANESE | COMPLETAMENTO DEL RIORDINO IRRIGUO DEI DISTRETTI DI DONIGALA E SANTA LUCIA RELATIVAMENTE ALLE ZONE A PREVALENTE COLTURA RISICOLA | SARDEGNA | 18.400.000.000 | 135/97 | concessione chiusa |
| 27 | CB | SARDEGNA MERIDIONALE | TRASFORMAZIONE DELLA RETE DI IRRIGAZIONE A CANALETTE IN RETE TUBATA - DISTRETTO DESTRA LENI E COMPLETAMENTO IN SINISTRA | SARDEGNA | 39.300.000.000 | 135/97 | lavori collaudati da definire espropri |
| Regione Sicilia | | | | | | | |
| 4 | CB | 1 TRAPANI | RETE IRRIGUA PER L'UTILIZZAZIONE DELL'INVASO DEL GARCIA NEL COMPRESORIO DELIA-NIVOLELLI | SICILIA | 96.000.000.000 | 341/95 | concessione chiusa |
| 22 | CB | 9 CATANIA | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE CANALE CAVAZZINI - 2 STRALCIO | SICILIA | 28.000.000.000 | 135/97 | opere collaudate |
| 23 | CB | 10 SIRACUSA | SISTEMA DI INTERCONNESSIONE DEGLI SCHEMI LENTINI-OGLIASTRO | SICILIA | 20.700.000.000 | 135/97 | chiusura amministrativa |
| 24 | CB | 3 AGRIGENTO | UTILIZZAZIONE A SCOPO IRRIGUO DELLE ACQUE INVASATE NEL SERBATOIO DI GARCIA SUL F.BELICE SINISTRO.ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE - ZONA I/D EST - 2 LOTTO FUNZIONALE | SICILIA | 10.800.000.000 | 135/97 | concessione chiusa |
| 25 | CB | 1 TRAPANI | UTILIZZAZIONE IRRIGUA DELLE ACQUE INVASATE NEL SERBATOIO DI PACECO SUL TORRENTE BAIATA - 2 STRALCIO | SICILIA | 38.800.000.000 | 135/97 | 100% lavori ultimati |
| 39 | CB | 9 CATANIA | LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ADDUTTORE GERBINI - MAGAZZINAZZO - OPERE DI COMPLETAMENTO | SICILIA | 21.587.000.000 | 208/98 | lavori principali collaudati |
| TOTALE | | | | | 926.705.000.000 | | |
| € | | | | | 478.603.190,67 | | |

al 31.12.2008

OPERE DI COMPLETAMENTO (LL. n.341795, n.135/97, n.208/98)

TAB. A

| Progetto A/G.C. | Ente | Descrizione | Regione | Finanziamenti | Legge | Situazione lavori |
|--------------------|------|-------------|---------|---------------|-------|----------------------|
| | | | | Lire | | avanzamento |

PROGRAMMA NAZIONALE IRRIGUO
(Delibera CIPE 133/2002)

TAB. B

| CONSORZI DI BONIFICA | A/G.C. | TITOLO | IMPORTO | DECRETO DI CONCESSIONE | DECRETO DI FINANZIAMENTO | STATO LAVORI |
|---|--------|--|-------------------|---|--------------------------|---------------------------------|
| | | | (milioni di euro) | | | |
| ABRUZZO | | | | | | |
| C.B. Ovest | 50 | Progetto per la rimessa in efficienza dell'impianto irriguo del Fucino nei Comuni di Avezzano e Celano/ ECONOMIE | 8,352 | n. 119 del 16/04/04 | n. 289 del 6/12/05 | lavori in fase di ultimazione |
| | | Totale Abruzzo | 8,352 | | | |
| BASILICATA | | | | | | |
| C.B. Alta Val D'Agri | 51 | Vasca di accumulo di Missanello/ ECONOMIE | 9,810 | n. 120 del 16/04/0 | n. 51 del 16/03/05 | lavori appaltati |
| | | Totale Basilicata | 9,810 | | | |
| CALABRIA | | | | | | |
| C.B. Bassa Valle Neto | 52 | Ristrutturazione e ammodernamento rete irrigua Bassa Valle del Neto IV stralcio 1 lotto Delibera CIPE 41/2002 | 21,129 | n. 121 del 16/04/04 | n. 114 del 25/5/05 | lavori ultimati |
| C.B. Alli Castella | 53 | Completamento opera di presa e vasca di demodulazione T. Simeri/ MUTUI | 5,165 | n. 122 del 16/04/04 | | |
| Regione Dipartimento Agricoltura | 54 | Consolidamento spalla dx Traversa Tarsia/ MUTUI | 2,943 | n. 123 del 16/04/04 | n. 300 del 08/10/08 | gara in corso |
| | | Totale Calabria | 29,237 | | | |
| MOLISE | | | | | | |
| C.B. Piana di Venafro | 55 | Razionalizzazione, monitoraggio e telecontrollo impianti irrigui consortili Delibera CIPE 41/2002 | 4,530 | n. 124 del 16/04/04 | n. 50 del 16/03/05 | lavori in corso avanzamento 75% |
| | | Totale Molise | 4,530 | | | |
| PUGLIA | | | | | | |
| C.B. Capitanata | | Diga Piano dei Limiti (Integrazione finanziamento) / ECONOMIE Delibera CIPE 41/2002 | 22,399 | Importo utilizzato per il cofinanziamento dell'AG/C 78 (v. TAB. C) | | |
| C.B. Stornara e Tara | 56 | Completamento vasca di accumulo Lama di Castellaneta/ ECONOMIE | 11,328 | n. 125 del 16/04/04 | n. 41 del 08/03/05 | lavori appaltati |
| Ente Irrigazione Puglia Lucania Irpinia | 60 | Adeguamento funzionale delle opere di captazione e di adduzione delle sorgenti Tara in agro di Taranto Delibera CIPE 41/2002 | 4,000 | n. 420 del 30/12/04 | n. 52 del 16/03/05 | lavori appaltati |
| | | Totale Puglia | 37,727 | | | |
| SARDEGNA | | | | | | |
| C. B. Sardegna Meridionale | 61 | Condotta di collegamento tra l'invaso sul Rio Leni e l'invaso di Sa Forada/ ECONOMIE | 11,000 | n. 127 del 16/04/04 | n. 42 del 08/03/05 | lavori ultimati |
| C.B. Nurra | 62 | Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua/ ECONOMIE | 12,911 | n. 128 del 16/04/04 | n. 45 del 10/03/05 | lavori appaltati |
| C.B. Oristanese | 63 | Riordino irriguo Distretti Zinnigas, Baratili Pauli Bingias Nord II lotto/ MUTUI | 6,800 | n. 1289 del 16/04/04 | n. 142 del 05/07/05 | lavori ultimati |
| | | Totale Sardegna | 30,711 | | | |

PROGRAMMA NAZIONALE IRRIGUO
(Delibera CIPE 133/2002)

TAB. B

| CONSORZI DI BONIFICA | A/G.C. | TITOLO | IMPORTO | DECRETO DI CONCESSIONE | DECRETO DI FINANZIAMENTO | STATO LAVORI |
|--|--------|--|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | (milioni di euro) | | | |
| CAMPANIA | | | | | | |
| C.B. Destra Sele | 64 | Ammodernamento e ristrutturazione impianto irriguo comprensoriale – V lotto Delibera CIPE 41/2002 | 14,675 | n. 130 del 16/04/04 | n. 43 del 08/03/05 | lavori in corso avanzamento 50% |
| C.B. Aurunco | 65 | Impianto irriguo di Monte S. Croce - Irrigazione nelle valli del Peccia e del Garigliano - Opere di completamento funzionale/ ECONOMIE | 11,001 | n. 131 del 16/04/04 | n. 321 del 23/12/05 | lavori in corso avanzamento 15% |
| C.B. Sannio Alifano | 66 | Ristrutturazione canali adduttori della rete irrigua in sinistra Volturno-piana alifana-zona media e zona alta/ ECONOMIE | 4,157 | n. 132 del 16/04/04 | n. 49 del 15/03/05 | lavori collaudati |
| C.B. Agro Sarnese Nocerino | 67 | Irrigazione della Piana di Montoro e di Sarno S. Valentino Torio – Comprensorio di Montoro inferiore – 10^ lotto/ MUTUI | 4,441 | n. 133 del 16/04/04 | n. 37 del 28/02/05 | lavori in corso avanzamento 45% |
| C.B. Velia per la Bonifica dell'Alento | 68 | Progetto integrato Alento – Utilizzazione ad uso promiscuo delle acque di Piano della Rocca – completamento schema idrico Alento – Rete irrigua II lotto/ MUTUI | 5,165 | n. 134 del 16/04/04 | n. 38 del 28/02/05 | lavori in corso avanzamento 17% |
| C.B. Sinistra Sele Paestum | 73 | Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua in Comune di Altavilla Silentina - I stralcio | 6,072 | n. 99 del 03/05/06 | n. 364 del 04/12/08 | gara in corso |
| | | Totale Campania | 45,511 | | | |
| SICILIA | | | | | | |
| C. B. 1 Trapani | 69 | Utilizzazione a scopo irriguo delle acque del Garcia – Zona 1/C – 1° stralcio/ ECONOMIE | 6,231 | n. 135 del 16/04/04 | n. 271 del 21/11/05 | gara in corso |
| C. B. 2 Palermo | 70 | Derivazione dal fiume Belice dx ed affluenti nel serbatoio del Garcia - I stralcio/ ECONOMIE | 30,273 | n. 421 del 30/12/04 | n. 147 del 12/06/06 | |
| C.B. 3 Agrigento | 71 | Interconnessione Igahi Pizzini-Gammauta-Castello. Adduttore "San Carlo-Castello" per integr. Idrica lago Castello con acque Sosio/ MUTUI | 21,588 | n. 136 del 16/04/04 | n. 81 del 26/04/05 | lavori in corso avanzamento 50% |
| C.B. 10 Siracusa | 72 | Interconnessione sistemi idrici Salso-Simeto, Lentini e Ogliastra/ MUTUI | 3,928 | n. 331 del 29/12/05 | n. 331 del 29/12/05 | |
| | | Totale Sicilia | 62,020 | | | |
| | | Accantonamento | 6,992 | | | |
| | | TOTALE | 234,890 | | | |

al 31.12.2008

PROGRAMMA NAZIONALE IDRICO
(Legge n. 350/2003 - Finanziaria 2004)

TAB. C

| CONSORZI DI BONIFICA | A/G.C. | TITOLO | IMPORTO | DECRETO DI CONCESSIONE | DECRETO DI FINANZIAMENTO | STATO LAVORI |
|--|--------|--|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | (milioni di euro) | | | |
| ABRUZZO | | | | | | |
| C.B. Centro | 74 | Collegamento degli impianti irrigui Valle Alento - Val di Foro | 8,600 | n. 175 del 12/08/05 | n. 227 del 31/07/07 | Lavori in corso |
| C.B. Nord | 75 | Irrigazione delle valli del Vomano e del Tordino - VIII - 1° stralcio sub. A | 9,043 | n. 176 del 12/08/05 | n. 219 del 31/07/07 | Lavori in corso |
| | | Totale Abruzzo | 17,643 | | | |
| BASILICATA | | | | | | |
| Ente Irrigazione Puglia Lucania Iripinia | 79 | Adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe del Sinni, Pertusillo e Camastra | 3,500 | n. 179 del 12/08/05 | | Rivisitazione progettuale |
| C.B. Alta Val d'Agri | 80 | Adeguamento funzionale Sciaura e Maglia | 3,500 | n. 180 del 12/08/05 | n. 133 del 07/06/07 | Lavori in corso |
| C.B. Bradano e Metaponto | 81 | Realizzazione di pozzi nella subalvea Sarmento | 0,500 | n. 145 del 6/07/05 | | |
| C.B. Vulture Alto Bradano | 82 | Completamento distretti irrigui di Monte Milone | 3,000 | | | Maggiori occorrenze finanziarie |
| | | Totale Basilicata | 10,500 | | | |
| CALABRIA | | | | | | |
| Regione Dipartimento Agricoltura | 88 | Riordino impianto irriguo destra Crati e della fascia costiera fino al Trionto - 1° lotto - 2° stralcio | 25,000 | n. 135 del 20/06/05 | n. 205 del 27/07/07 | Aggiudicazione provvisoria |
| C.B. Ferro e Sparviero | 89 | Captazione, accumulo e utilizzazione risorse idriche subalveo torrente Ferro | 5,565 | n. 134 del 20/06/05 | n. 420 del 30/12/08 | Gara lavori da bandire |
| | 90 | Completamento lavori di ristrutturazione sistema di telecontrollo e misura dell'impianto irriguo Sinni | 0,675 | n. 133 del 20/06/05 | n. 156 del 27/06/07 | Lavori in corso |
| | | Totale Calabria | 31,240 | | | |
| MOLISE | | | | | | |
| C.B. Piana di Venafro | 76 | Razionalizzazione, monitoraggio e telecontrollo impianti irrigui consortili - Adeguamento funzionale opere primarie | 3,000 | n. 177 del 12/08/05 | n. 145 del 21/06/07 | Lavori in corso |
| C.B. Integarle Larinese | 77 | Sostituzione condotte secondarie impianti irrigui e misuratori di portata sulle derivazioni | 1,500 | n. 178 del 12/08/05 | n. 146 del 21/06/07 | Aggiornamento prezzi progetto |
| | | Totale Molise | 4,500 | | | |
| PUGLIA | | | | | | |
| C.B. Capitanata | 78 | Diga di Piano dei Limiti | 118,000 | | | |
| | | Totale Puglia | 118,000 | | | |

PROGRAMMA NAZIONALE IDRICO
(Legge n. 350/2003 - Finanziaria 2004)

TAB. C

| CONSORZI DI BONIFICA | A/G.C. | TITOLO | IMPORTO | DECRETO DI CONCESSIONE | DECRETO DI FINANZIAMENTO | STATO LAVORI |
|----------------------------|--------|--|-------------------|------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | (milioni di euro) | | | |
| SARDEGNA | | | | | | |
| C.B. Oristanese | 97 | Realizzazione della rete tubata irrigua nel comprensorio di Mogoro | 9,500 | n. 186 del 12/08/05 | n. 151 del 21/06/07 | Lavori in corso |
| C.B. Gallura | 98 | Rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia | 4,500 | n. 132 del 20/06/05 | n. 134 del 07/06/07 | Lavori in corso |
| C.B. Basso Sulcis | 99 | Sostituzione della condotta di adduzione DN 900 in agro di San Giovanni Suergiu | 0,750 | n. 131 del 20/06/05 | n. 243 del 11/09/07 | Lavori in corso |
| | | Totale Sardegna | 14,750 | | | |
| CAMPANIA | | | | | | |
| C.B. Destra Sele | 83 | Riconversione della rete irrigua Campo Eminente | 10,484 | n. 181 del 12/08/05 | n. 148 del 21/06/07 n. 53 del 4/3/08 | Gara appalto in corso |
| C.B. Agro Sarnese Nocerino | 84 | Riordino e trasformazione irrigua del bacino di Cava de'Tirreni - 1° stralcio - Distretto S. Lucia | 6,163 | n. 182 del 12/08/05 | n. 149 del 21/06/07 n. 185 del 17/6/08 | Lavori in corso |
| C.B. Vallo di Diano | 85 | Irrigazione dei territori vallivi - VII lotto - 1° stralcio - Irrigazione subcomprensorio B | 19,669 | n. 183 del 12/08/05 | | Variazione progetto per prescrizioni |
| C.B. Paestum | 86 | Consolidamento galleria del ripartitore principale | 14,950 | n. 148 del 6/07/05 | n. 147 del 21/06/07 | Lavori in corso |
| C.B. Aurunco | 87 | Ristrutturazione schema irriguo Aurunco-Cellole- IV lotto | 21,706 | n. 184 del 12/08/05 | n. 150 del 21/06/07 n. 235 del 29/7/08 | Aggiornamento prezzi progetto |
| | | Totale Campania | 72,972 | | | |
| SICILIA | | | | | | |
| C. B. 2 Palermo | 91 | Allacciante del Belice destro al serbatoio di Garcia - II stralcio | 9,732 | n. 149 del 6/07/05 | | |
| C.B. 10 Siracusa | 92 | Manutenzione straordinaria canale adduttore "B" | 5,912 | n. 185 del 12/08/05 | | |
| C.B. 9 Catania | 93 | Adeguamento funzionale canale Cavazzini - 4° stralcio | 25,763 | n. 150 del 6/07/05 | n. 127 del 07/06/07 | Lavori in corso |
| | 94 | Schema irriguo Cavazzini 1 - rete bassa | 13,309 | n. 151 del 6/07/05 | n. 126 del 07/06/07 n. 230 del 24/7/08 | Gara appalto in corso |
| C.B. 7 Caltagirone | 95 | Ristrutturazione rete irrigua Dittaino-Ogliastro | 12,910 | n. 146 del 6/07/05 | n. 153 del 22/06/07 n. 178 del 12/6/08 | Gara appalto in corso |
| | 96 | Opere accessorie diga Don Sturzo | 2,401 | n. 147 del 6/07/05 | n. 253 dell'1/9/08 | Gara appalto in corso |
| | | Totale Sicilia | 70,027 | | | |
| | | Accantonamento | 6,992 | | | |
| | | TOTALE | 339,632 | | | |

al 31.12.2008

A) TRANSAZIONI CONTENZIOSO OPERE PUBBLICHE EX AGENSUD (ex art. 2 L. 166/2002)

al 31.12.2008

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|---|--------------------------------|----------------|------|---------------|-----------------------|-------|-------|----------------------|--------------|------------------|--|--------|---------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | Data transazione | Ente Concessionario Consorzio di Bonifica | Lavori | Impresa | Data media riserve | A) Richiesta (sorte capitale) | B) Richiesta complessiva (sorte + accessori) | Riconosciuto Collaudatori (sorte capitale) | Riconosciuto Commissario ad acta (sorte capitale) | Totale riconosciuto Commissario ad acta | Totale riconosciuto Commissario ad acta | Data del pagamento |
| | | | | | | | | | | | | € | € | % di A | % di A | € | % di B | | | | | | |
| 1 | 25/11/2003 | Oristanese (OR) | 23/50302 | Ge | 1986 | 3.464.909,00 | 11.008.000,00 | 6 | 18 | 1.085.000,00 | 9,86 | 04/12/2003 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 20/12/2003 | Dx. Trigno (CB) | 23/50360 | Sa | 1987 | 3.499.271,00 | 11.690.098,47 | manca | 12 | 770.892,98 | 6,59 | 23/01/2004 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 07/07/2004 | Bradano e Metaponto (MT) | 23/400 | Or | 1989 | 346.974,00 | 728.974,00 | 37 | 18 | 103.181,54 | 14,15 | 29/07/2004 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 21/05/2004 | Castella Capo Colonna (CZ) | 23/50374 23/50434 | Sa | 1986 | 3.453.689,00 | 12.150.939,19 | 28 | 18 | 1.138.800,00 | 9,37 | 15/07/2004 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 27/05/2004 | Ufita (AV) | 23/938 | I V | 1987 | 509.569,00 | 1.528.707,00 | 28 | 16 | 150.345,00 | 9,83 | 30/07/2004 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 27/07/2004 | Ugento Li Foggia (LE) | 23/420-23/562 23/602-23/622 | IG | 1985 | 1.496.679,00 | 4.906.340,54 | 47 | 50 * | 919.246,00 | 18,74 | 30/07/2004 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 15/10/2004 | Punta Castella (CZ) | 23/8011 | Im | 1981 | 5.557.087,00 | 21.122.233,91 | 37 | 14 | 1.700.000,00 | 8,05 | 26/10/2004 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 09/12/2004 | 9 Catania (CT) | 23/50304 | Far | 1983 | 2.316.514,00 | 11.458.841,05 | 46 | 24 | 1.256.000,00 | 10,96 | 15/12/2004 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 21/12/2004 | Sardegna Meridionale (CA) | 23/8828 | I V | 1980 | 1.045.127,00 | 4.180.508,00 | 48 | 4 | 82.630,00 | 1,98 | 21/01/2005 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 24/01/2005 | 9 Catania (CT) | 23/315 | Fallimento CO | 1985 | 517.629,98 | 1.113.429,43 | 36 | 23 | 200.000,00 | 17,96 | 18/02/2005 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 02/08/2005 | Vulture A. Bradano (PZ) - Terre d'Apulia (BA) | 23/776 | M C | 1993 | 1.292.052,31 | 2.803.694,92 | manca | 50** | 952.000,00 | 33,95 | 28/09/2005 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 31/08/2005 | Valle Telesina (BN) | 23/490 | Po | 1987 | 1.870.748,48 | 2.322.467,10 | 5 | 6 | 224.936,00 | 9,60 | 14/11/2005 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 18/10/2005 | Capitanata (FG) | 23/8773 | Fallimento COS | 1982 | 2.278.312,00 | 6.250.000,00 | manca | 50*** | 826.544,00 | 13,22 | 17/11/2005 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 16/11/2005 | 10 Siracusa | 23/470 | SA | 2001 | 415.627,56 | 453.732,94 | 28 | 14 | 84.940,47 | 18,72 | 05/12/2005 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 06/04/2006 | Oristanese (OR) | 23/50226 | IC | 1984 | 808.577,00 | 2.880.000,00 | 54 | 25 | 440.734,00 | 15,30 | 15/05/2006 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 15/05/2006 | 3 Agrigento | 23/441 | Gra | 1989 | 21.600.000,00 | 46.000.000,00 | 22 | 16 | 5.999.999,00 | 18,98 | 25/05/2006 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 22/05/2006 | Nurra (SS) | 23/509 | P C | 1984 | 162.142,27 | 1.254.297,95 | 91 | 25 | 84.642,12 | 6,75 | 25/05/2006 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 26/05/2006 | Piana S. Eufemia | 23/50358 | Gr | 1984 | 249.648,96 | 550.000,00 | 31 | 4 | 23.000,00 | 4,18 | 31/05/2006 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 27/07/2006 | Punta delle Castella Capo colonna | 8638 | D S | 1978 | 686.109,97 | 2.700.000,00 | 0 | 10 | 192.000,00 | 7,11 | 07/08/2006 | | | | | | | | | | | |
| Totali | | | | | | | 145.102.264,50 | | | 16.234.891,11 | 11,19 | | | | | | | | | | | | |

(*) In presenza di sentenza di 1° grado ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 166/2002: il 50% è riferito all'importo di sorte capitale riconosciuto in sentenza

(**) Sentenza di 2° grado di conferma del giudizio di 1° grado

(***) 50% della sorte capitale riconosciuta dal lodo arbitrale

B) TRANSAZIONI CONTENZIOSO OPERE PUBBLICHE EX AGENSUD (successive alla L.166/2002)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------|------------------|--|----------------------------------|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| | Data transazione | Ente Concessionario Consorzio di Bonifica | Lavori | Impresa | Data media riserve | A) Richiesta | B) Richiesta complessiva | Riconosciuto Collaudatori | Riconosciuto Commissario ad acta | Totale riconosciuto Commissario ad acta | Totale riconosciuto Commissario ad acta | Data del pagamento |
| | | | | | | (sorte capitale) | (sorte + accessori) | (sorte capitale) | (sorte capitale) | | | |
| | | | | | | € | € | % di A | % di A | € | % di B | |
| 1 | 11/12/2007 | Oristanese (OR) | 23/8980 | S.A. | 1985 | 2.709.332,00 | 7.531.942,96 | 16 | 28 | 1.800.000,00 | 24,00 | 28/01/2008 |
| 2 | 10/01/2008 | Bradano e Metaponto (MT) | 14/8815 | Me | 1976 | 2.730.540,16 | 5.256.289,65 | manca | 8 | 440.000,00 | 8,37 | 12/05/2008 |
| 3 | 24/04/2008 | Vallo di Diano (SA) | 23/634 23/492/604 23/50447 | I V | 1992 | 16.854.400,00 | 45.104.200,00 | 26 | 18 | 5.350.000,00 | 11,86 | 23/05/2008 |
| Totali | | | | | | | 57.892.432,61 | | | 7.590.000,00 | 14,74 | |
| totale generale (A+B) | | | | | | | 202.994.697,11 | | | 23.824.891,11 | 11,74 | |

LODI ARBITRALI DEFINITI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|--|--------|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| Data lodo | Ente Concessionario Consorzio di Bonifica | Lavori | Impresa | Data media riserve | A) Richiesta | B) Richiesta complessiva | Totale riconosciuto | Totale riconosciuto | Spese collegio a carico dell'Amm.ne | Data del pagamento |
| | | | | | (sorte capitale) | (sorte + accessori) | | | | |
| | | | | | € | € | | | | |
| 25/07/2005 | C.B. Alta Val d'Agri | 14/116 | Im | 1989 | 8.454.824,60 | 15.929.030,00 | 2.121.281,97 | 13,40 | 33% | 15/12/2005 |
| 25/01/2008 | C.B. Capitanata (FG) | 23/568 | Sa | 1991 | 9.740.232,13 | 34.865.092,72 | 2.000.013,93 | 5,7 | 50% | 12/05/2008 |
| 17/12/2008 | C.B. Capitanata (FG) | 23/569 | Sa | 1991 | 14.778.514,88 | 46.255.827,29 | 4.069.025,68 | 8,8 | 50% | |
| Totali | | | | | | 97.049.950,01 | 8.190.321,58 | 8,40 | | |

I restanti lodi arbitrali sono stati impugnati con ricorso in Corte d'Appello. In attesa della pronuncia è stata ottenuta la sospensiva dell'esecutorietà degli stessi.
Pertanto non è stata disposta alcuna erogazione.

al 31.12.2008

TAB. E**Progetti previsti nell'APQ "Risorse idriche" Regione Calabria**

| Progetto | Importo Meuro | Ente | Descrizione | Avanzamento |
|--------------|---------------|--|--|------------------------------|
| A/G.C. N. 47 | 6,978 | C.B. Bassa Valle Neto-Crotone | Adduzione ed adeguamento della rete irrigua della bassa valle del Neto - I lotto - | lavori ultimati e collaudati |
| A/G.C. N. 48 | 0,956 | C.B. Capo Colonna dei Raggruppati della prov. Di CZ e KR | Impermeabilizzazione vasche di compenso a servizio dell'impianto irriguo di Isola Capo Rizzuto | Lavori ultimati e collaudati |
| A/G.C. N. 49 | 0,572 | C.B. Capo Colonna dei Raggruppati della prov. Di CZ e KR | Ristrutturazione ed ammodernamento condotte irrigue consortili | Lavori ultimati e collaudati |

Progetti previsti nell'APQ " Difesa del suolo e risorse idriche" Regione Lazio

| Progetto | Importo Meuro | Ente | Descrizione | Avanzamento |
|--|---------------|------------------------|---|--|
| C/1165 Convenzione 44/90 - Decreto tasferimento n. 38/2003 | 20,586 | C.B. n. 9 "Valle Liri" | Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto irriguo in agro di Cassino e S. Elia Fiumerapido | Lavori collaudati concessione aperta contenzioso |

al 31.12.2008